

## PROTOKÓŁ PRÓBY SZCZELNOŚCI

Niniejszy, wypełniony czytelnie dokument stanowi podstawę do ubiegania się o 2-letnią gwarancję lub 10-letnie ubezpieczenie.

### Miejsce obiektu, gdzie wykonano instalację:

Obiekt:.....  
Adres: ..... Kod pocztowy: .....

### Dane adresowe inwestora:

Imię Nazwisko/Firma:.....  
Adres: ..... Kod pocztowy: .....

### Dane adresowe wykonawcy instalacji:

Imię Nazwisko/Firma wykonawcza: .....  
Adres: ..... Kod pocztowy: .....

### Rodzaj instalacji:

Rodzaj instalacji: (zaznaczyć odpowiedni system)

<input type="checkbox"/>	ogrzewanie CO
<input type="checkbox"/>	ogrzewanie podłogowe
<input type="checkbox"/>	CWU (ciepła woda użytkowa)

Moc źródła ciepła: .....  
Maksymalne ciśnienie robocze: .....  
Maksymalna temperatura robocza: .....  
Ciśnienie próbne: .....

### Kontrola ciśnienia: (wykonać wg poniższych wytycznych i zaznaczyć w okienku)

- |   | wykonano                 |
|---|--------------------------|
| 1. Zamknąć zawór kulowy na rozdzielaczu   | <input type="checkbox"/> |
| 2. Po kolei napełnić i wypłukać pojedynczo obwody grzejne   | <input type="checkbox"/> |
| 3. Odpowietrzyć instalację  | <input type="checkbox"/> |
| 4. Włączyć ciśnienie kontrolne (wartość 2krotnego ciśnienia roboczego, ale minimum 6 bar (zgodnie z normą PN-EN-1264))  | <input type="checkbox"/> |
| 5. Po upływie 2 godzin uzupełnić ciśnienie (może wystąpić spadek ciśnienia w wyniku rozszerzalności cieplnej rur)   | <input type="checkbox"/> |
| 6. Czas trwania próby – 12 godzin   | <input type="checkbox"/> |
| 7. Próba zakończyła się pozytywnie, jeżeli w żadnym miejscu przewodu nie wystąpił wyciek wody, a ciśnienie kontrolne nie spadło więcej niż 0,1 bar na godzinę | <input type="checkbox"/> |

### Poprzez złożenie podpisu stwierdza się:

Powyższa instalacja została wykonana i uruchomiona fachowo, zgodnie ze sztuką budowlaną.  
Próbę szczelności przeprowadzono prawidłowo zgodnie z wytycznymi.  
Nie stwierdzono nieszczelności i deformacji na poszczególnych komponentach.

.....  
Miejscowość, data

.....  
Miejscowość, data

.....  
Czytelny podpis zleceniodawcy

.....  
Czytelny podpis wykonawcy instalacji